

## Stavba ČOV – současně probíhající práce

Vodoinstalace, elektroinstalace, zednické práce – po dokončení těchto prací bude následně probíhat montáž technologického zařízení, předpokládaný termín je konec května, začátek června.

## Stavba kanalizační stoky

*Zbudované stoky*

Stoka      **A-1 k č.p. 65**

**A-3 k č.p. 63**

**A-5-1 k č.p. 51**

**A-5-2 k č.p. 53**

**část stoky A-6 k č.p. 50**

**Celková délka provedených kanalizačních stok je 971 m.**

Nadále se bude pokračovat v páteřní stoce A, v příštím týdnu bude proveden protlak u prodejny Jednoty a u pana Jiřího Krále.